



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักปลัด อบต.ไทยเจริญ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โทร/โทรสาร 0 - 4463 - 4750

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1.1 งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายสนับ ทางโค้งไป ถึงคลองส่งน้ำ บ้านโคกปราสาท ม.5	320,000	320,000	-		✓			กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีเจริญ บ้านสินพัฒนา ม.11	80,000	80,000	-		✓			กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทิศตะวันออก รร.บ้านโคกลอย บ้านโคกสง่า ม.10	192,000	192,000	-		✓			กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาคม ม.2 - สายบ้านนางสุทธิ บ้านถนนหัก ม.2	171,000	171,000	-		✓			กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคั่นดิน ลงลูกรังถนนลาดยางหนองบัว - ไร่ นายสัมพันธ์ เทียงธรรม บ้านโคกลอย 2 หมู่ที่ 14	379,000	379,000	-		✓			กองช่าง
6	โครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านป่าพิ้ง - บ้านสมศักดิ์ พิเศษ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 10	286,000	286,000	-		✓			กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายบุญมา ลอยกระโทก - โค้งสี่แยก อบต.บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 1	282,000	282,000	-		✓			กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสุตระสม - ถนนลาด ยาง บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 1	499,000	499,000	-		✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้า วัดบ้านโคกลอย ถึงบ้าน พ่อยรรยง วานะดี บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9	149,000	149,000	-		✓			กองช่าง
10	โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีต - หน้าวัดโคกลอย บ้านโคกลอย หมู่ที่ 3	223,000	223,000	-		✓			กองช่าง
11	โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน คลุก จากชลประทาน - สาย บ้านปลื้ม	498,000	498,000	-		✓			กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนคอน กรีตเสริมเหล็กผิวแอสฟัลท์ติก สายโคกปราสาท6	406,000	406,000	-		✓			กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนคอน กรีตเสริมเหล็กผิวแอสฟัลท์ติก สายโคกสมบูรณ์	361,000	361,000	-		✓			กองช่าง
14	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวแอสฟัลท์ติก สาย โคกสมบูรณ์1	265,000	265,000	-		✓			กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร สำนักงาน อบต.ไทยเจริญ	407,800	407,800	-		✓			กองช่าง
รวม 15 โครงการ		4,518,800							

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

2.1.1 งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	50,000	50,000	-			✓		กองส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการฝึกอบรมการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร	50,000	50,000	-			✓		กองส่งเสริม การเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานการเกษตร พอเพียง	50,000	50,000	-			✓		กองส่งเสริม การเกษตร
รวม 3 โครงการ		150,000							

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3.1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง	50,000	50,000	-			✓		สำนักปลัด
2	โครงการหลักสูตรการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง)	150,000	150,000	-			✓		
รวม 1 โครงการ		50,000							

3.2 แผนงานสาธารณสุข

3.2.1 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	50,000	-	✓				สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	100,000	100,000	-	✓				สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	10,000	10,000	-	✓				สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์	10,000	10,000	-	✓				สำนักปลัด
5	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	280,000	-	✓				สำนักปลัด
รวม 5 โครงการ		450,000							

3.2.2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการให้บริการ แพทย์ฉุกเฉิน 1669	432,000	216,000	216,000		✓			สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ		432,000							

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.3.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/ ชมรมผู้สูงอายุ/คนพิการ	60,000	60,000	-			✓		กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	60,000	60,000	-			✓		กองสวัสดิการ สังคม
3	โครงการชุมชนต้นแบบ	40,000	40,000	-			✓		กองสวัสดิการ สังคม
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชนเพื่อพัฒนาตำบลไทยเจริญ	60,000	60,000	-			✓		กองสวัสดิการ สังคม
5	โครงการสานฝัน 3 วัยสานสายใย แห่งครอบครัว	30,000	30,000	-			✓		กองสวัสดิการ สังคม
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (กิ่งกาชาดอำเภอปะคำ)	10,000	10,000	-			✓		กอง สวัสดิการ สังคม
7	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด กิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	10,000	-			✓		กอง สวัสดิการ สังคม
รวม 7 โครงการ		270,000							

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.1.1 งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ จัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี ประจำปี 2565	39,000	10,000	29,000		✓			สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ		39,000							

4.2 แผนงานการศึกษา

4.2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง	50,000	50,000	-			✓		กองการ ศึกษา
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	90,000	90,000	-			✓		กองการ ศึกษา
3	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก นอกสถานที่	20,000	20,000	-			✓		กองการ ศึกษา
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน	10,000	10,000				✓		กองการ ศึกษา
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	957,000	158,340	798,660		✓			กองการ ศึกษา
รวม 4 โครงการ		170,000							

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

4.3.1 งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด “ปราสาทตาตាំเกมส์”	172,000	172,000	-			✓		กองการ ศึกษา
รวม 1 โครงการ		172,000							

4.3.2 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	100,000		100,000			✓		กองการ ศึกษา
2	โครงการพัฒนาธรรม-จริยธรรม สำหรับเยาวชน	21,800		21,800			✓		กองการ ศึกษา
3	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	3,000		3,000			✓		กองการ ศึกษา
4	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา พนมรุ้ง	10,000		10,000			✓		กองการ ศึกษา
รวม 4 โครงการ		134,800							

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

5.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสร้างวัดสำรวจแนว เขตที่สาธารณประโยชน์	20,000		20,000			✓		กองช่าง
รวม 1 โครงการ		20,000							

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6.1.1 งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด สำหรับสมาชิก สภาฯ ผู้นำท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน	30,000	30,000	-			✓		สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง	50,000	50,000	-			✓		สำนักปลัด
3	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	400,000	400,000	-			✓		สำนักปลัด
4	โครงการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี 2565	150,000	150,000	-	✓				สำนักปลัด
รวม 4 โครงการ		630,000							

6.2.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดเวทีประชาคม ระดับตำบล	5,000	5,000	-			✓		สำนักปลัด
2	โครงการจัดเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน	5,000	5,000	-		✓			สำนักปลัด
รวม 2 โครงการ		10,000							