

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)



องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักปลัด

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โทร/โทรสาร ๐-๔๔๖๓-๔๗๕๐

คำนำ

การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญในภาพรวม และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร เนื่องจากปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่งการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

บทนำ

๑. ความเป็นมา

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

“ไทยเจริญเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม”

๓. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

๑. สำรวจ ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาฐานโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งระบบการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนสำรวจ ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ให้เกิดความสะดวก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และบ้านเมืองน่าอยู่

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลให้พัฒนาเป็นรายได้ ให้กับประชาชนทั้งทางด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในเขตตำบลให้มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ว่าจะ เป็นสาธารณภัย หรือภัยทางสังคม ตลอดจนได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง จัดบริการด้าน สังคมสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนพัฒนาให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิด มลพิษทางด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและยั่งยืน

๖. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ

๔. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

๑. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
๓. เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจด้าน สุขภาพอนามัย ด้าน สวัสดิการ และสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. เพื่อเสริมสร้างทักษะการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น
๕. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๖. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓. แผนงานสาธารณสุข
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๖. แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒. แผนงานการศึกษา
๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานสาธารณสุข
๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๑. แผนงานบริหารทั่วไป
๒. แผนงานเคหะและชุมชน

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่	✓	

แบบที่ ๒

แบบติดตามผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)	(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)	(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑/๒๕๖๓		ปีที่ ๒/๒๕๖๔		ปีที่ ๓/๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕๓	๑๘๑,๐๔๖,๒๑๐	๓๒๕	๑๖๕,๒๗๘,๘๑๐	๓๒๔	๑๖๔,๒๗๘,๑๑๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔๗	๓,๙๕๐,๐๐๐	๔๗	๓,๙๕๐,๐๐๐	๔๗	๓,๙๕๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๓๗	๒๕,๘๙๔,๕๕๐	๑๓๗	๒๕,๘๙๔,๕๕๐	๑๓๗	๒๕,๘๙๔,๕๕๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว	๔๒	๗,๙๘๐,๗๗๐	๔๒	๖,๖๓๐,๗๗๐	๔๒	๖,๖๓๐,๗๗๐
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๑,๓๒๐,๐๐๐	๘	๑,๓๒๐,๐๐๐	๘	๑,๓๒๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๒๑	๒,๑๘๐,๐๐๐	๒๑	๒,๑๘๐,๐๐๐	๒๑	๒,๑๘๐,๐๐๐
รวม	๖๐๘	๒๒๒,๓๗๑,๕๓๐	๕๘๐	๒๐๕,๒๕๔,๑๓๐	๕๗๙	๒๐๔,๒๕๓,๕๓๐

๒. การจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๒,๖๙๕,๘๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๒๖๑,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต	๙	๑,๐๓๔,๕๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว	๘	๑,๕๔๑,๔๙๐
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๔๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๕	๖๕๕,๐๐๐
รวม	๓๖	๖,๒๑๗,๗๙๐

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม (เงินสะสม)		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๑๕.๕๒	-	-	-	-	-	-	๒๒	๓๗.๙๓	๓๑	๕๓.๕๕
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑.๗๒	-	-	๓	๕.๑๗	-	-	-	-	๔	๖.๙๐
๓. การพัฒนาด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต	๖	๑๐.๓๔	-	-	๓	๕.๑๗	-	-	-	-	๙	๑๕.๕๒
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว	๔	๖.๙๐	-	-	๔	๖.๙๐	-	-	-	-	๘	๑๓.๗๙
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑.๗๒	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑.๗๒
๖. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๑	๑.๗๒	-	-	๔	๖.๙๐	-	-	-	-	๕	๘.๖๒
รวม	๒๒	๓๗.๙๓	-	-	๑๔	๒๔.๑๔	-	-	๒๒	๓๗.๙๓	๕๘	๑๐๐

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒,๔๗๒,๐๐๐	๒๓.๔๒	๖,๒๓๘,๗๔๐	๕๙.๑๐	๘,๗๑๐,๗๔๐	๘๒.๕๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม	๙๑,๐๐๐	๐.๘๖	-	-	๙๑,๐๐๐	๐.๘๖
๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๗๑,๒๐๔	๖.๓๖	-	-	๖๗๑,๒๐๔	๖.๓๖
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘๘๘,๕๖๒	๘.๔๒	-	-	๘๘๘,๕๖๒	๘.๔๒
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๖,๔๘๐	๐.๓๕	-	-	๓๖,๔๘๐	๐.๓๕
๖. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๑๕๘,๔๘๔	๑.๕๐	-	-	๑๕๘,๔๘๔	๑.๕๐
รวม	๔,๓๑๗,๗๓๐	๔๐.๙๐	๖,๒๓๘,๗๔๐	๕๙.๑๐	๑๐,๕๕๖,๔๗๐	๑๐๐

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ใช้เงินสะสม

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านไทยเจริญถึงคลองชลประทานสายที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านไทยเจริญ งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๔๓๔,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๔๘,๓๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางถนนข้างป่าয়งผู้ใหญ่ศิลา-นางวันดี หมู่ที่ ๓ บ้านโคกลอย งบประมาณ ๑๕๑,๘๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๔๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖,๘๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางแยกปราสาทตาตำ-ฝายพ่อใหญ่สีโง่ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสมบุญ งบประมาณ ๕๔๒,๒๐๐ บาท จ่ายจริง ๓๑๑,๔๖๕ บาท คงเหลือ ๒๓๐,๗๓๕ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางบ้านนายสนับถึงบ้านอาจารย์ศักดิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกปราสาท งบประมาณ ๔๕,๖๐๐ บาท จ่ายจริง ๔๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๖๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางสายสระประปา หมู่ที่ ๕ บ้านโคกปราสาท งบประมาณ ๓๒,๕๐๐ บาท จ่ายจริง ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๕๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางสายคลองเหมืองคอนกรีตนาแสนันตี หมู่ที่ ๕ บ้านโคกปราสาท งบประมาณ ๑๗๓,๕๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๖๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘,๕๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๗. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางหน้าโรงเรียนนายอุทิศ-นายสุรัตน์ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกปราสาท งบประมาณ ๑๐๑,๒๐๐ บาท จ่ายจริง ๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๖,๒๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอ่างเก็บน้ำโคกลอย หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสูง งบประมาณ ๖๖๒,๖๐๐ บาท จ่ายจริง ๔๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๔๒,๖๐๐ บาท (กำลังดำเนินการ)
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายสุดทระสม-ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเสม็ด งบประมาณ ๔๑๘,๗๐๐ บาท จ่ายจริง ๔๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๘,๗๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยวัดป่าหนองเสม็ด หมู่ที่ ๘ บ้านหนองพังศรี
งบประมาณ ๔๙๙,๘๐๐ บาท จ่ายจริง ๓๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๗๗,๘๐๐ บาท (กำลังดำเนินการ)
- ๑๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเท คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๘๙๐,๐๐๐ บาท
จ่ายจริง ๖๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๑๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางเลียบบคลองทรัพย์พระองค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสง่า
งบประมาณ ๕๒๙,๒๐๐ บาท จ่ายจริง ๓๘๐,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๑๔๘,๓๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- ๑๓.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางสายบ้านตาเหลือ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสินพัฒนา งบประมาณ
๒๒๒,๓๐๐ บาท จ่ายจริง ๒๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒,๓๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- ๑๔.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านสินพัฒนา-ปราสาทตาตำ หมู่ ๑๑ บ้านสินพัฒนา
งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๙๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๒,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- ๑๕.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางลานมันชูศักดิ์-บ้านนางประดับ หมู่ที่ ๑๒ บ้านปราสาทพร
งบประมาณ ๓๒๙,๗๐๐ บาท จ่ายจริง ๓๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๙,๗๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- ๑๖.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางโคกสามัคคี-ทรัพย์พระองค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกสามัคคี
งบประมาณ ๖๙๔,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๓๙๘,๖๗๕ บาท คงเหลือ ๒๙๕,๓๒๕ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- ๑๗.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางสายดงน้อย-บ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกสามัคคี
งบประมาณ ๑๑๐,๖๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๖๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- ๑๘.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยกคลองทรัพย์พระองค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกสามัคคี
งบประมาณ ๑๙๕,๒๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๕,๒๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- ๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสายแยกสวนยางบ้านโคกลอย๒ หมู่ที่ ๑๔ บ้าน
โคกลอย๒ งบประมาณ ๒๗๓,๖๐๐ บาท จ่ายจริง ๒๗๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๖๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- ๒๐.โครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกสามัคคี งบประมาณ ๑๒๒,๘๐๐ บาท จ่าย
จริง ๑๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒,๘๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
- ๒๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเท คสล.บ้านโคกลอย๒ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกลอย๒ งบประมาณ
๕๘๔,๕๐๐ บาท จ่ายจริง ๔๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖๙,๕๐๐ บาท (กำลังดำเนินการ)
- ๒๒.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ งบประมาณ
๙๓๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๖๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๙๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

ส่วนที่ 4 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.2563 (งบกลาง)

ที่	โครงการ	งบประมาณ		
		งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
๑.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๕,๑๐๗	๔๔,๘๙๓
๒.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐	๕,๗๒๖	๔,๒๗๔
๓.	เงินช่วยเหลืองบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการประปา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-
๔.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๕๕๗,๖๙๐	๘,๖๔๘,๔๐๐	๙๐๙,๒๙๐
๕.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๖๗๔,๘๘๐	๒,๙๖๕,๖๐๐	๗๐๙,๒๘๐
๖.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐
๗.	สำรองจ่าย	๙๐๖,๘๔๐	๖๙๕,๐๐๐	๒๑๑,๘๔๐
๘.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-
๙.	สปสข.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๒. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจำนวนโครงการมากเกินไปทำให้ร้อยละในการดำเนินการจริงได้น้อย ควรบรรจุเฉพาะโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงเท่านั้นลงในแผนพัฒนา
๓. แผนโครงการยังไม่เหมาะสมกับงบประมาณ
๔. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทำไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
๕. ช่องทางการตรวจสอบแผนงานโครงการยังมีน้อยเกินไป
๖. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ที่ลงติดตามพื้นที่จริงมีน้อย
๗. ไม่มีค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
๘. การจัดทำโครงการควรดำเนินการตั้งแต่ต้นปีไม่ควรดำเนินการช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ

แบบที่ ๓
แบบประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๕ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาณ ที่ไม่ได้เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ
๑.	ก่อสร้างถนน คสล.สายตรงข้ามทางเข้า อบต.ไทยเจริญ ม.๑	๒๐๕,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐
๒	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านคุณ เตือนใจ บ้านไทยเจริญ ม.๑	๒๐๙,๕๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๙,๕๐๐
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สี่แยกบ้านวิภาดา ค้ำน้อย-สายนายอาน สายทอง บ้านโคก ลอย หมู่ที่ ๓	๔๗๙,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	๓๙,๐๐๐
๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายไปวัดป่า บ้าน หนองเสม็ด หมู่ที่ ๗	๔๘๐,๕๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	๓๐,๕๐๐
๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาคม ม.๘-หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านสุภณ โยธานันท์ บ้านหนองพังศรี ม.๘	๓๘๓,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	-	๒๓,๐๐๐
๖	ก่อสร้าง คสล.สายบ้านป่าพิ้ง-บ้านสมศักดิ์ พิเศษ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๑๐	๓๓๔,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๔,๐๐๐
๗	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสาลี บ้านสิน พัฒนา ม.๑๑	๔๖,๙๐๐	๔๒,๐๐๐	-	๔,๙๐๐
๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตะวันรอน บ้าน สินพัฒนา ม.๑๑	๑๗๙,๔๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	๑๙,๔๐๐
๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายศิลา พิมพ์บำรุงธรรม บ้านปราสาทพร ม.๑๒	๓๗๘,๕๐๐	๓๔๐,๐๐๐	-	๓๘,๕๐๐

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาäänเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาณ ที่ไม่ได้เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ
๑.	ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่	๕๐,๐๐๐		ไม่ได้เบิก	๕๐,๐๐๐
๒.	วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	-	
๓.	ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้เบิก	๑๐๐,๐๐๐
๔.	ฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	๒๐,๐๐๐		ไม่ได้เบิก	๒๐,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาณ ที่ไม่ได้เบิกจ่าย	ยอดเงินคงเหลือ
๑.	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐		ไม่ได้เบิก	๑๐๐,๐๐๐
๒.	รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้เบิก	๑๐,๐๐๐
๓.	ให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	-	-
๔.	ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๑๔		๒,๙๘๖
๕.	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด สำหรับสมาชิกสภา ฯ ผู้นำท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๔๐	-	๙๖๐
๖.	การพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ/ คนพิการ	๑๐๐,๐๐๐	๓๒,๗๔๐	-	๖๗,๒๖๐
๗.	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อ พัฒนาตำบลไทยเจริญ	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๔๑๐	-	๖๙,๕๙๐
๘.	การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐
๙.	ชุมชนต้นแบบ	๔๒,๕๐๐		ไม่ได้เบิก	๔๒,๕๐๐

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาณ ที่ไม่ได้เบิกจ่าย	ยอดเงิน คงเหลือ
๑.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๙๓๘,๙๕๐	๗๖๕,๑๒๐	-	๑๗๓,๘๓๐
๒.	ส่งเสริมพัฒนาการ ๔ ด้าน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๙	-	๑๑
๓.	ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๒๕,๐๐๐	๒๓,๖๕๘	-	๑,๓๔๒
๔.	วันเด็กแห่งชาติ	๙๐,๐๐๐	๘๙,๗๙๕	-	๒๐๕
๕.	ยกย่องเชิดชูเกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์ต่อสังคม	๗,๔๒๐		ไม่ได้เบิก	๗,๔๒๐
๖.	พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมสำหรับเยาวชน	๒๑,๗๒๐		ไม่ได้เบิก	๒๑,๗๒๐
๗.	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"ปราสาทตาต้า เกมส์"	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้เบิก	๒๐๐,๐๐๐
๘.	งานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๔๘,๔๐๐		ไม่ได้เบิก	๒๔๘,๔๐๐

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาณ ที่ไม่ได้เบิกจ่าย	ยอดเงิน คงเหลือ
๑.	รังวัดสำรวจแนวเขตที่สาธารณะ	๔๐,๐๐๐	๓๖,๔๘๐	-	๓,๕๒๐

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเมือง การบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาณ ที่ไม่ได้เบิกจ่าย	ยอดเงิน คงเหลือ
๑.	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและ ลูกจ้าง	๒๕๐,๐๐๐		ไม่ได้เบิก	๒๕๐,๐๐๐
๒.	เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐		ไม่ได้เบิก	๒๐๐,๐๐๐
๓.	จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน	๕,๐๐๐		ไม่ได้เบิก	๕,๐๐๐
๕.	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	๑๘๐,๐๐๐	๑๕๘,๔๘๔	-	๒๑,๕๑๖
๖.	จัดเวทีประชาคมระดับตำบล	๑๐,๐๐๐		ไม่ได้เบิก	๑๐,๐๐๐

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญดังกล่าว โดยคณะกรรมการ ได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ ๐-๔๔๖๓-๔๗๕๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสาคร อินทามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ภาคผนวก

**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูล ปีละหนึ่งครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ () ชาย () หญิง
๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๑ - ๓๐ ปี () ๓๑ - ๔๐ ปี
 () ๔๑ - ๕๐ ปี () ๕๑ - ๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา () ประถม () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี (-) อื่น ๆ
๔. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 () รับจ้าง () นักเรียนนักศึกษา () เกษตรกร
 () อื่น ๆ (ระบุ)

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านต่างๆ โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญเท่าใด

๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒๕๐	๓๒๐	๒๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒๒๐	๓๐๐	๓๒๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒๐๐	๓๕๐	๒๒๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒๕๐	๓๕๐	๑๕๐
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒๑๐	๒๕๐	๓๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐๐	๑๕๐	๓๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒๐๐	๒๑๐	๒๕๕
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๕๐	๒๐๐	๓๕๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐๐	๓๐๐	๒๕๐
ภาพรวม	๑,๖๘๐	๒,๔๓๐	๒,๓๙๕