



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุมัติแล้ว วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญจึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ ๐-๔๔๖๓-๔๗๕๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสาคร อันทามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักปลัด อบต.ไทยเจริญ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
โทร/โทรสาร 0 - 4463 - 4750

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1.1 งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการต่อเติมห้องเก็บของ	194,000	-	194,000		✓			กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน ลาดยางโค้งหนองน้ำซุ่น - ข้างบ้านผู้ใหญ่เดชา บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 5	484,000	469,000	15,000	✓				กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน พร้อมลงหินคลุกจากนาพ่อใหญ่ค้ำ - ถึงนางอุดม บุญจันทร์ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 10	87,000	81,000	6,000	✓				กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกสาย หนองหัวลิง-ฟาร์มไก่ บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 1	251,000	231,000	20,000	✓				กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านนางสมบัติ ฝือกฟัก ถึงบ้าน นายฉลอม มาลาศรี บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6	180,000	-	180,000		✓			กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านนายจำเนียร เขียวนิลถึง บ้านนางสาย สีแพนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6	149,000	-	149,000		✓			กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมขยายถนน คสล. สายโคกลอย12	236,000	-	236,000		✓			กองช่าง
8	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายไร่ นายฮาย	57,000	54,500	2,500	✓				กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นกลางบ้าน - ลาดยางสายบ้าน โคกปราสาท บ้านถนนหัก หมู่ที่ 2	245,000	-	245,000		✓			กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนน คสล .เสริมผิวแอสฟัลท์ สายโคกปราสาท10	423,000	-	423,000		✓			กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลท์ สายโคกลอย 8/1	268,000	-	268,000		✓			กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลท์ สายไทยเจริญ5	490,000	-	490,000		✓			กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวแอสฟัลท์ สายบ้าน โคกลอย-บ้านเริงทรัพย์	495,000	-	495,000		✓			กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวแอสฟัลท์ จากบ้าน นางน้อย - หน้าวัดบ้านโคกลอย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9	183,000	-	183,000		✓			กองช่าง
15	โครงการยกระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายโคกสมบูรณ์3 จากลาดยาง - สี่แยก บ้านนายวิชัย บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 4	444,000	-	444,000		✓			กองช่าง
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางอมรัตน์ าดนอก ถึงถนนลาดยาง บ้านหนองพังศรี หมู่ที่8	256,000	-	256,000		✓			กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายหนองหัวลิง-ฟาร์มไก่ ม.1	250,000	250,000	-	✓				กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรัง สายฟาร์มวัวนายสุชาติ ม.7	232,464	232,464	-	✓				กองช่าง
รวม 18 โครงการ		4,924,464							

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

2.1.1 งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานการเกษตรพอเพียง	100,000	99,990	10	✓				กองส่งเสริม การเกษตร
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เกษตรกรตำบลไทยเจริญ	15,000	-	15,000			✓		กองส่งเสริม การเกษตร
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ใช้สารอินทรีย์ในการเกษตร	15,000	-	15,000			✓		กองส่งเสริม การเกษตร
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	15,000	-	15,000			✓		กองส่งเสริม การเกษตร
รวม 4 โครงการ		145,000							

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3.1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	150,000	-	150,000			✓		
รวม 1 โครงการ		150,000							

3.1.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการหลักสูตรการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง)	100,000	-	100,000			✓		
2	โครงการฝึกซ้อมแผนดับเพลิง	30,000	-	30,000			✓		
รวม 2 โครงการ		130,000							

3.2 แผนงานสาธารณสุข

3.2.1 งานโรงพยาบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์	10,000	-	10,000		✓			สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ		10,000							

3.2.2 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	-	60,000			✓		สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	100,000	-	100,000			✓		สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	10,000	9,995	5	✓				สำนักปลัด
4	โครงการให้บริการ แพทย์ฉุกเฉิน 1669	432,000	180,000	252,000	✓				สำนักปลัด
5	โครงการอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	-	280,000			✓		สำนักปลัด
รวม 5 โครงการ		882,000							

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.3.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/ ชมรมผู้สูงอายุ/คนพิการ	30,000	-	30,000		✓			กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	30,000	-	30,000			✓		กองสวัสดิการ สังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการชุมชนต้นแบบ	20,000	-	20,000			✓		กองสวัสดิการ สังคม
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชนเพื่อพัฒนาตำบลไทยเจริญ	30,000	-	30,000			✓		กองสวัสดิการ สังคม
5	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว	10,000	-	10,000			✓		กองสวัสดิการ สังคม
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (กิ่งกาชาดอำเภอปะคำ)	10,000	-	10,000			✓		กอง สวัสดิการ สังคม
7	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด กิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	-	10,000			✓		กอง สวัสดิการ สังคม
รวม 7 โครงการ		140,000							

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.1.1 งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ จัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี ประจำปี 2566	39,000	15,000	24,000	✓				สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ		39,000							

4.2 แผนงานการศึกษา

4.2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	90,000	88,778	1,222	✓				กองการ ศึกษา
2	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่	20,000		20,000			✓		กองการ ศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	957,000	378,120	578,880	✓				กองการศึกษา
4	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.	1,350,000	709,472	640,528	✓				กองการศึกษา
รวม 4 โครงการ		2,417,000							

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

4.3.1 งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “ปราสาทตาต่าเกมส์”	340,000	340,000	-	✓				กองการศึกษา
รวม 1 โครงการ		340,000							

4.3.2 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	300,000	-	300,000		✓			กองการศึกษา
2	โครงการพัฒนาธรรม-จริยธรรมสำหรับเยาวชน	15,000	-	15,000			✓		กองการศึกษา
3	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	10,000	-	10,000			✓		กองการศึกษา
4	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000	-	10,000				✓	กองการศึกษา
รวม 4 โครงการ		335,000							

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6.1.1 งานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"	10,000	-	10,000			✓		สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง	370,000	294,370	75,630		✓			สำนักปลัด
รวม 2 โครงการ		380,000							

6.2.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดเวทีประชาคม ระดับตำบล	5,000	3,975	1,025	✓				สำนักปลัด
2	โครงการจัดเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน	5,000	-	5,000		✓			สำนักปลัด
รวม 2 โครงการ		10,000							